

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງບໍລິສັດເຊຂະໜານ 3 ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂອງຫໍສົ່ງນໍ້າຂອງໂຄງການເຊຂະໜານ 3

ຄັ້ງວັນທີ 17 ທັນວາ 2016.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016, ເວລາ 08 ໂມງ 45 ນາທີ ແຮງດັນຫໍສົ່ງນໍ້າຂອງລົງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກແຕ່ລະໜ່ວຍແລ່ນ 100 MW (ເທົ່າກັບ 80% ຂອງການອອກແບບ), ບໍລິສັດເຊຂະໜານ 3 ຈຶ່ງໄດ້ປິດວາວນໍ້າ ແລະ ປິດປະຕູຮັບນໍ້າຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນລະບົບການຄວບຄຸມຂອງເຂື່ອນ ແລະ ບໍ່ມີຜະນິດການ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໃນປັດຈຸບັນຈຸດເກີດເຫດຍັງບໍ່ທັນສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບຈຸດທີ່ເປີດເຜີຍກ່າວໄດ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຊັ້ນດິນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເລື່ອນຖະໄຫຼລົງມາຕື່ມອີກ.

ສະພາບດ້ານນອກເຮືອນຈັກແມ່ນຖືກຖິ້ມໄປດ້ວຍ ດິນ ແລະ ຊາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງເຮືອນຈັກ ເສຍຫາຍ ບໍລິເວນຈັກປັ່ນໄຟ ແລະ ຫ້ອງບັນຊາການຜະລິດມີນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ, ສ່ວນໂຄງສ້າງລວມຂອງເຮືອນຈັກບໍ່ມີຜົນ ກະທົບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ແຜນການສ້ອມແປງເບື້ອງຕົ້ນ ບໍລິສັດເຊຂະໜານ 3 ຈຳກັດ, ໄດ້ເກັບມ້ຽນຮູ້ຖອນຜ່ອນທັງອະນາໄມ ແລະ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ຜູ້ຊຽວຊານ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເພື່ອມາກວດສອບ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ກະກຽມແຜນສ້ອມແປງໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບລະພາບໃນການແລ່ນຈັກໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບການສ້ອມແປງທັງໝົດ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2019.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 3 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ຫ່າງຈາກຊາຍແດນຫວຽດນາມ 10 ກິໂລແມັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສະໜອງໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການຂອງການຮ່ວມມືໂຄງການ ພັດທະນາຜະລິດງານຫວຽດນາມ-ລາວ. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 3 ມີກໍາລັງການຜະລິດ 250 MW ສາມາດ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 977,5 GWh ຕໍ່ປີ ແລະ ເລີ່ມຂາຍໄຟໃນປີ 2015.

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຖືຮຸ້ນ 15% ໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 3 ແລະ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບ ການໂອນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ. ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດມາເຖິງມື້ເກີດອຸບັດຕິເຫດນີ້ ການໂອນຮຸ້ນຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຫາ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ (ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ). ກໍລະນີອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໂອນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງຜ-ຝຝລ ເອງກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຮ່ວມກັບ ຝຝລ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມພາຍໃນເວລາອັນຄວນ.